



# Sylling transformatorstasjon Arealbrukskart

- ★ CA Eksisterende brønner
- Planlagt mast
- ✱ Område for beplantning ved anleggsslutt
- 🏠 CA IKT kiosk
- Permanent bekkelukkning
- Midlertidig bekkelukkning
- Massedeponi, Permanent
- Massedeponi, Midlertidig
- Eksisterende master
- Eksisterende ledninger
- Planlagt Ledning
- Baseplass / midlertidig. Tilbakeføres
- Lagerområde
- Parkering / midlertidig. Tilbakeføres
- Rigg / midlertidig. Tilbakeføres
- Rigg / Brakkerigg / permanent. Arronderes.
- Rigg / Parkering /permanent
- Rigg, reserveområde. Arronderes.
- Veger**
- Eksisterende veg. Oppgraderes
- Midlertidig kjøretrasé. Tilbakeføres
- Planlagt midlertidig veg. Tilbakeføres
- Planlagt permanent veg
- Bygg og anlegg**
- Kontrollhus og tomt. Senkes i terrenget
- Eiendomsgrense, inntegnet
- Gjerde. Justeres etter avtale i anleggsperioden
- Restriksjonstema**
- Skog / trær
- Vannforsyning
- Planlagt Klausulert Areal. Hogst.
- Stasjonsflate
- Eksisterende ryddebelte

**! DEPONERING AV MASSER !**  
 Masser skal sorteres.  
 Midlertidig deponering av masser skal primært skje på rigg 10, 9, 2, og 1.  
 Toppmasser skal lagres i ranker med maksimal høyde 2-3 meter.  
 Overskuddsmasser kjøres bort til godkjente deponier.

**! VARSLING AV TREDJEPART !**  
 Ved behov for stenging av veier, sprenging, lineskjøting eller andre støyende aktiviteter skal berørte varsles av entreprenør i god tid før tiltak.

**! BEPLANTNING MED TRÆR/STIKLINGER !**  
 Område for spesiell beplantning ved anleggsslutt, etter anvisning fra Statnett vises med grønn stjerne.

**For nøyaktige plasseringer av anlegg vises til situasjonsplan (u. offl)**

Delvis permanent lukking av bekk. Åpning av bekk etter midlertidig lukking på øvrige strekk Rør i grøft

Området beholdes etter anleggsslutt. Kan da benyttes av både Statnett og allmennheten. Blir i utgangspunktet ikke brøytet.

Veistigning justeres. Maksimal heving 1,5 m i kryss


Brukes som rigg i anleggsperioden. Restaureres i henhold til landskapsplan 2021,

Bekk, del av vannforsyning. Avklaring med Statnett før arbeid kan iverksettes.

Midlertidig kjørevei for beboere ved Løkka. Opparbeides før arbeid på Svarthavnveien. Stenges med bom  
 Tilbakeføres ved anleggsslutt.  
 Deler av vei kan bli flyttet østover ved behov. Etter anleggsperiodens slutt vil det bli en ferdselsåre minimum med opprinnelig standard

Terrengjustering/ heving. Arronderes og sås til med frøblanding godkjent av Statnett

Tilbakeføres til opprinnelig nivå/terreng ved anleggsslutt



Sylling SYL Transformatorstasjon; 43051	Mål:	1:3500
Arealbrukskart	Format:	A3
	Prod:	BPA/GEF
	Dato:	14.06.2021
	Dokid:	17/01552-45
	Godkj/kvalitetssikret.:	
	Kari Eika	Prosjektleder
	Rev:	3

